

Форма 2. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы  
за год 2019Отчет о реализации инвестиционной программы АО "ХГЭС"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год

Утверждаю:  
Директор АО "ХГЭС"  
И.Ю. МаксимоваУтвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №1585-р Министерства ЖКХ  
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном	Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2019г млн. рублей (без НДС)		Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2019г, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2019г, млн. рублей (без НДС)				Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2020 года, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения капитальных вложений года 2019				Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	План		Факт		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	
									в базисном уровне цен	в прогнозных ценах	в базисном уровне цен	в текущих ценах							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,00	20
	<b>ВСЕГО АО "ХГЭС"</b>					519,50		229,30		181,6		87,95		141,35		-93,65		-51,57	
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)					34,05		87,12		35,77		8,38		78,74		-27,39		-76,57	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.															0			
	Электрические линии, в т.ч.																		
1	Модернизация линии 6 кВ от ПС НПЗ					0,43		1,36		0		4,27		-2,91		4,27			
2	Модернизация линии ВЛ - 6 кВ					0,00		0,00		0		0,36		-0,36		0,36			
3	Модернизация линии КЛ -0,4 кВ					0,00		0,00		0		0,025		-0,03		0,025			
	Подстанции, в т.ч.					33,63		71,12		33,4		4,1		67,02		-29,3		-87,72	
1	Замена оборудования ТП, установка ЩО-70, установка КСО					33,63		71,12		33,4		2,27		68,85		-31,13		-93,20	
2	Строительство КТПН до 250 кВА					0,00		0,00		0		0		0,00		0			
3	Строительство КТПН до 400 кВА					0,00		0,00		0		1,83		-1,83		1,83			
4	Строительство КТПН до 630 кВА					0,00		0,00		0		0		0,00		0			

1.2	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.					0,00	14,64		2,38		0		14,64		-2,38		-100,00
1	Автотранспорт					0,00	14,64		2,38		0		14,64		-2,38		-100,00
2.	Строительство и развитие сетей					19,81	16,53		3,98		0		16,53		-3,98		-100,00
2.1.	Электрические линии, в т.ч.					11,41	12,03		2,67		0		12,03		-2,67		-100,00
	Строительство ВЛ - 6 кВ					11,41	7,34		2,67		0		7,34		-2,67		-100,00
	Строительство ВЛ - 0,4 кВ					0,00	4,54		0		0		4,54		0		
1	Строительство КЛ - 6 кВ					0,00	0,14		0		0		0,14		0		
2.2.	Подстанции, в т.ч.					8,41	4,51		1,31		0		4,51		-1,31		-100,00
1	Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М".					7,33	4,51		1,31		0		4,51		-1,31		-100,00
2	Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М".					1,08	0,00		0		0		0,00		0		
3.	Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению)					465,63	142,18		141,85		79,57		62,61		-62,28		-43,91
3.1.	Электрические линии, в т.ч.					255,90	170,37		109,42		32,21		138,16		-77,21		-70,56
1	Строительство ВЛ-6 кВ					37,40	20,06		14,69		4,14		15,92		-10,55		-71,82
2	Строительство ВЛ - 0,4 кВ					43,43	25,67		17,42		5,12		20,55		-12,3		-70,61
3	Строительство КЛ -6 кВ					84,22	92,46		50,76		12,32		80,14		-38,443		-75,73
4	Строительство КЛ - 0,4 кВ					90,85	32,18		26,53		10,62		21,57		-15,914		-59,98
3.2.	Подстанции, в т.ч.					209,73	-28,19		38,39		46,21		-74,40		7,817		20,36
1	Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт.					0,23	2,46		0,87		0		2,46		-0,87		-100,00
2	Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт.					14,24	-2,95		2,3		0,01		-2,96		-2,29		-99,57

3	Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ".				57,15	-27,06	4,5	6,42	-33,48	1,92	42,67		
4	Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод".				14,70	1,46	1,58	0	1,46	-1,58	-100,00		
5	Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока".				20,87	1,77	0	23,2	-21,43	23,2			
6	Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР				32,72	28,47	19,21	6,84	21,63	-12,37	-64,39		
7	Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР.				69,81	-32,33	9,92	9,74	-42,07	-0,18	-1,81		
3.3.	Реконструкция сетей				0,00	0,00	0	1,19	-1,19	1,19			
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ				0,00	0,00	0	0,22	-0,22	0,22			
2	Реконструкция КЛ-6 кВ				0,00	0,00	0	0,01	-0,01	0,01			
3	Оборудование				0,00	0,00	0	0,95	-0,95	0,95			

Зам.директора по техническим вопросам \_\_\_\_\_ Д.А. Ковзун

Гл.бухгалтер \_\_\_\_\_ Неверова Т.В.

Нач-к ОТП и ПР \_\_\_\_\_ Цай Д.М.