

Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2019 годаОтчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетикиГод раскрытия информации: 2019 годУтвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №1585-р Министерства ЖКХ
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программуУтверждаю:
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС)										Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода								Причины отклонений		
			Всего (год 2019)																				
			План					Факт															
			Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования (плата за технологическое присоединение)	Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам)	иных источников финансирования	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%	млн. рублей (с НДС)	%		млн. рублей (с НДС)	%
1	ВСЕГО АО "ХГЭС"		214,30			46,92	167,38	118,63			11,78	106,85	-95,67	-44,64					-35,14	-74,90	-60,53	-36,1642	
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)		42,21			42,21		11,78			11,78		-30,44	-72,10					-30,44	-72,10			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.												0,00						0,00				
	Электрические линии, в т.ч.		0,00			0,00		3,30			3,30		3,30						3,30				
1	Модернизация линии 6 кВ от ПС НПЗ		0,00			0,00		2,92			2,92		2,92						2,92				
2	Модернизация линии ВЛ - 6 кВ							0,36			0,36												
3	Модернизация линии КЛ -0,4 кВ							0,02			0,02												
	Подстанции, в т.ч.		39,41			39,41		8,48			8,48		-30,93	-78,49					-30,93	-78,49			
1	Замена оборудования ТП, установка ЩО-70, установка КСО		39,41			39,41		2,27			2,27		-37,14	-94,24					-37,14	-94,24			
2	Строительство КТПН до 250 кВА		0,00			0,00		1,49			1,49		1,49						1,49				
3	Строительство КТПН до 400 кВА		0,00			0,00		1,83			1,83		1,83						1,83				
4	Строительство КТПН до 630 кВА		0			0		2,89			2,89		2,89						2,89				
1.2	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.		2,8			2,8		0,00			0,00		-2,80	-100					-2,80	-100			

1	Автотранспорт		2,80			2,8		0,00			0,00		-2,80	-100					-2,80	-100	
2.	Строительство и развитие сетей		4,71			4,71		0,00			0,00		-4,71	-100					-4,71	-100	
2.1.	Электрические линии, в т.ч.		3,16			3,16		0,00			0,00		-3,16	-100					-3,16	-100	
	Строительство ВЛ - 6 кВ		3,16			3,16		0,00			0,00		-3,16	-100					-3,16	-100	
	Строительство ВЛ - 0,4 кВ		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00						0,00		
1	Строительство КЛ - 6 кВ		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00						0,00		
2.2.	Подстанции, в т.ч.		1,54			1,54		0,00			0,00		-1,54	-100					-1,54	-100	
1	Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многолетних семей от ПС "РЦ" ПС "Горка" ПС "М"		1,54			1,54		0,00			0,00		-1,54	-100					-1,54	-100	
2	Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многолетних семей от ПС "РЦ" ПС "Горка" ПС "М"		0,00			0,00		0,00			0,00		0,00						0,00		
3.	Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению) Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.:		167,38			167,38	106,85				106,85		-60,53	-36,1642						-60,5325	-36,1642
3.1.	Электрические линии, в т.ч.		122,09			122,09	45,68				45,68		-76,41	-62,58						-76,41	-62,58
1	Строительство ВЛ-6 кВ		17,34			17,34	8,19				8,19		-9,15	-52,77						-9,15	-52,77
2	Строительство ВЛ - 0,4 кВ		20,55			20,55	7,08				7,08		-13,47	-65,55						-13,47	-65,55
3	Строительство КЛ -6 кВ		59,90			59,90	16,33				16,33		-43,57	-72,74						-43,57	-72,74
4	Строительство КЛ - 0,4 кВ		31,30			31,30	14,08				14,08		-17,22	-55,02						-17,22	-55,02
3.2.	Подстанции, в т.ч.		45,29			45,29	60,00				60,00		14,71	32,47						14,71	32,47
1	Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт.		1,03			1,03	0,00				0,00		-1,03	-100,00						-1,03	-100,00
2	Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт.		2,71			2,71	0,01				0,01		-2,70	-99,63						-2,70	-99,63
3	Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ".		5,31			5,31	10,42				10,42		5,11	96,36						5,11	96,36

4	Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод".		1,88				1,88	0,00				0,00	-1,88	-100,00								-1,88	-100,00
5	Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока".		0,00				0,00	26,12				26,12	26,12									26,12	
6	Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР		22,66				22,66	9,71				9,71	-12,95	-57,15								-12,95	-57,15
7	Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР.		11,71				11,71	13,74				13,74	2,03	17,37								2,03	17,37
3.3.	Реконструкция сетей		0,00				0,00	1,17				1,17	1,17									1,17	
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ		0,00				0,00	0,22				0,22	0,22									0,22	
2	Реконструкция КЛ-6 кВ		0,00				0,00	0,01				0,01	0,01									0,01	
3	Оборудование		0,00				0,00	0,94				0,94	0,94									0,94	

Гл.бухгалтер Неверова Т.В.
 Нач-к ОТП и ПР Цай Д.М.
 Зам. директора по технической политике Ковзун Д.А.
Ковзун Д.А.