

Форма 3. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы
за год 2019 _____

Отчет о реализации инвестиционной программы _____

АО "ХГЭС"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: _____ 2019 _____ год

Утверждаю:
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с _____

№1585-р Министерства ЖКХ

реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн. рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету в год 2019														Отклонение от плана ввода основных средств года 2019				Причины отклонений	
				План							Факт							нематериальные активы		основные средства			
				нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства					млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%		
				млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн. рублей (без НДС)	млн. рублей (без НДС)	МВ×А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	ВСЕГО АО "ХГЭС"				181,6	10,4		27,36				100,58	19,88		30,96					-81,02	-44,61		
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)				35,77	0		0				21,12	2,96		0,78						-14,65	-40,96	
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.																				0		
	Электрические линии, в т.ч.				0	0		0				0,48			0,78						0,48		
1	Модернизация линии 6 кВ от ПС НПЗ				0	0		0				0			0						0		
2	Модернизация линии ВЛ - 6 кВ				0	0		0				0,44			0,72						0,44		
3	Модернизация линии КЛ -0,4 кВ				0	0		0				0,04			0,06						0,04		
	Подстанции, в т.ч.				33,4	0		0				20,64	2,96		0						-12,76	-38,20	
1	Замена оборудования ТП, установка ЩО-70, установка КСО				33,4	0		0				2,77	0		0						-30,63	-91,71	
2	Строительство КТПН до 250 кВА				0	0		0				7,19	0,5		0						7,19		
3	Строительство КТПН до 400 кВА				0	0		0				1,71	1,2		0						1,71		
4	Строительство КТПН до 630 кВА				0	0		0				8,98	1,26		0						8,98		
1.2	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.				2,37	0		0				0	0		0						-2,37	-100,00	
1	Автотранспорт				2,37	0		0				0	0		0						-2,37	-100,00	
2.	Строительство и развитие сетей				3,98	0,8		4,19				0	0		0						-3,98	-100,00	
2.1.	Электрические линии, в т.ч.				2,68			4,19				0			0						-2,68	-100,00	
	Строительство ВЛ - 6 кВ				2,68			4,19				0			0						-2,68	-100,00	
	Строительство ВЛ - 0,4 кВ				0			0				0			0						0		
1	Строительство КЛ - 6 кВ				0			0				0			0						0		
2.2.	Подстанции, в т.ч.				1,31	0,8		0				0	0		0						-1,31	-100,00	

4	Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод".				1,58	1,3					2,08	1,26					0,5	31,65
5	Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока".				0	1					26,48	8					26,48	
6	Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР				19,21	2,5					2,4	1,26					-16,81	-87,51
7	Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР.				9,92	2					9,26	4					-0,66	-6,65
3.3.	Реконструкция сетей				0	0					1,01	0					1,01	
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ				0	0					0	0					0	
2	Реконструкция КЛ-6 кВ				0	0					0	0					0	
3	Оборудование				0	0					1,01	0					1,01	

Зам.директора по техническим вопросам _____ Д.А. Ковзун

Гл.бухгалтер _____ Неверова Т.В.

Нач-к ОТП и ПР _____ Цай Д.М.