

Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)  
за 4 квартал 2019 года

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2019 год


Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу


Утверждаю:  
Директор АО "ХГЭС"  
И.Ю. Максимова

Номер группы инвестиционных проектов в	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019 в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)	Остаток освоения капитальных вложений на 01.01. года 2019, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений года 2019, млн. рублей (без НДС)										Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС)		Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода		Причины отклонений
					в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	Всего		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	млн. рублей (без НДС)	%	
							План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15,00	16	17	18	19	20	21	22
	<b>ВСЕГО АО "ХГЭС"</b>			519,50	0,00	229,30	181,60	87,95	27,24	11,70	45,40	2,16	54,48	7,02	54,48	67,07		141,36			
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)			34,05	0,00	87,12	35,77	8,38	5,36	0,79	8,94	0,13	10,73	1,48	10,73	5,97		78,74			
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.																				
	Электрические линии, в т.ч.			0,43	0,00	1,36	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,27		-2,91			
1	Модернизация линии 6 кВ от ПС НПЗ			0,43	0,00	1,36	0,00	3,88	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	3,88		-2,52			
2	Модернизация линии ВЛ - 6 кВ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,36		-0,36			
3	Модернизация линии КЛ - 0,4 кВ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,02		-0,02			
	Подстанции, в т.ч.			33,63	0,00	71,12	33,40	4,10	5,01	0,79	8,35	0,13	10,02	1,48	10,02	1,70		67,01			
1	Замена оборудования ТП, установка ЩО-70, установка КСО			33,63	0,00	71,12	33,40	2,27	5,01	0,79	8,35	0,13	10,02	1,48	10,02	-0,13		68,85			
2	Строительство КТПН до 250 кВА			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0,00			
3	Строительство КТПН до 400 кВА			0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1,83		-1,83			
4	Строительство КТПН до 630 кВА			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0,00			
1.2	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.			0,00	0,00	14,64	2,38	0,00	0,36	0	0,59	0,00	0,71	0,00	0,71	0		14,64			
1	Автотранспорт			0,00	0,00	14,64	2,38	0,00	0,36	0	0,59	0,00	0,71	0,00	0,71	0		14,64			
2.	Строительство и развитие сетей			19,81	0,00	16,53	3,98	0,00	0,60	0,00	0,99	0,00	1,19	0,00	1,19	0,00		16,53			
2.1.	Электрические линии, в т.ч.			11,41	0,00	12,03	2,67	0,00	0,40	0,00	0,66	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00		12,03			
	Строительство ВЛ - 6 кВ			11,41	0,00	7,34	2,67	0,00	0,40	0	0,66	0,00	0,81	0,00	0,81	0		7,34			
	Строительство ВЛ - 0,4 кВ			0,00	0,00	4,54	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		4,54			
1	Строительство КЛ - 6 кВ			0,00	0,00	0,14	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0		0,14			
2.2.	Подстанции, в т.ч.			8,41	0,00	4,51	1,31	0	0,20	0,00	0,33	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00		4,51			

1	Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многолетних семей от ПС "РЦ" ПС "Горка" ПС "М"			7,33	0,00	4,51	1,31	0	0,20	0	0,33	0,00	0,39	0,00	0,39	0		4,51			
2	Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многолетних семей от ПС "РЦ" ПС "Горка" ПС "М"			1,08	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00			
3.	Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению)			465,63	0,00	142,18	141,85	79,61	21,28	10,91	35,47	2,03	42,55	5,58	42,55	61,09		62,57			
3.1.	Электрические линии, в т.ч.			255,90	0,00	170,37	109,42	32,21	15,52	3,81	25,86	1,44	31,04	1,97	31,04	24,99		138,16			
1	Строительство ВЛ-6 кВ			37,40	0,00	20,06	14,69	4,14	2,17	0,15	3,62	0,96	4,49	-0,25	4,41	3,28		15,92			
2	Строительство ВЛ - 0,4 кВ			43,43	0,00	25,67	17,42	5,12	2,57	0,75	4,28	0,43	5,34	0,54	5,23	3,40		20,55			
3	Строительство КЛ -6 кВ			84,22	0,00	92,46	50,76	12,32	7,49	2,6	12,48	0,00	15,57	-1,17	15,22	10,89		80,13			
4	Строительство КЛ - 0,4 кВ			90,85	0,00	32,18	26,53	10,62	3,91	0,31	6,53	0,04	8,13	2,85	7,96	7,42		21,56			
3.2.	Подстанции, в т.ч.			209,73	0,00	-28,19	38,39	46,21	5,76	7,10	9,61	0,59	11,51	3,61	11,51	34,91		-74,40			
1	Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт.			0,23	0,00	2,46	0,87	0,00	0,13	0	0,22	0,35	0,26	-0,35	0,26	0		2,46			
2	Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670			14,24	0,00	-2,95	2,30	0,01	0,34	0	0,57	0,00	0,70	0,59	0,69	-0,57		-2,97			
3	Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ".			57,15	0,00	-27,06	4,50	6,42	0,66	2,13	1,11	0,08	1,38	-1,30	1,35	5,51		-33,48			
4	Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС			14,70	0,00	1,46	1,58	0	0,24	0	0,39	0,00	0,48	0,00	0,47	0,00		1,46			

5	Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока".	20,87	0,00	1,77	0,00	23,2	0,00	0	0,00	0,04	0,00	0,85	0,00	22,31	-21,43			
6	Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР	32,72	0,00	28,47	19,21	6,84	2,83	1,78	4,73	0,00	5,89	-1,37	5,76	6,43	21,63			
7	Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР.	69,81	0,00	-32,33	9,92	9,74	1,46	3,19	2,44	0,13	3,05	5,18	2,97	1,24	-42,07			
3.3.	Реконструкция сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	-1,19			
1	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	-0,22			
2	Реконструкция КЛ-6 кВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01			
3	Оборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	-0,95			

Гл.бухгалтер  Т.В. Неверова

Нач-к ОТП и ПР  Д.М. Цай

Зам. директора по технической политике  Д.А. Ковзун