Подготовлено с использованием системы Консультант+Плюс

Приложение № 13
к приказу Минэнерго
России

Форма 13. Отчет об исполнении плана ввода основных средств по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный)

Отчет о реализации инвестиционной программы Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
полное наименование субъекта электроэнергетики

за 4 квартал 2019год.

Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с №1585-р Министерства ЖКХ

Утверждаю:
Директор АО "ХГЭС"
И.Ю. Максимова

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	План																				Факт																				Отклонение от плана ввода основных средств по итогам отчетного периода				Причины отклонений
		Всего				I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				Всего				I квартал				II квартал				III квартал				IV квартал				нематериальные активы		основные средства		
		основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства				основные средства								
		млн. рублей (без НДС)	МВ•А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ•А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ•А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ•А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ•А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ•А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ•А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ•А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ•А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	МВ•А	км ЛЭП	Другое	млн. рублей (без НДС)	%	млн. рублей (без НДС)	%	
1	2	5.2	5.3	5.5	5.7	5.1.2	5.1.3	5.1.5	5.1.7	5.2.2	5.2.3	5.2.5	5.2.7	5.3.2	5.3.3	5.3.5	5.3.7	5.4.2	5.4.3	5.4.5	5.4.7	6.2	6.3	6.5	6.7	6.1.2	6.1.3	6.1.5	6.1.7	6.2.2	6.2.3	6.2.5	6.2.7	6.3.2	6.3.3	6.3.5	6.3.7	6.4.2	6.4.3	6.4.5	6.4.7	7	8	9	10	11
	ВСЕГО АО "ХГЭС"	181,60	10,40	27,36	6,00	27,25	4,10	9,76	2,00	45,39	2,60	6,84	0,00	54,08	3,41	8,42	0,00	54,48	0,60	1,30	0,00	100,59	19,88	30,70	0,00	44,04	4,10	14,65	0,00	1,79	0,00	2,66	0,00	21,06	11,08	22,40	0,00	33,70	4,70	-8,23	0,00					
1	Техническое перевооружение и реконструкция (за счет амортизации)	35,77	0,00	0,00	6,00	5,37	0,00	0,00	2,00	8,94	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	0,00	21,12	2,96	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	-14,85	0,00	0,00	0,00	18,24	2,96	0,78	0,00					
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.																																													
	Электрические линии, в т.ч.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,00	0,78	0,00					
1	Модернизация линии 6 кВ от ПС НПЗ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00		0,00						
2	Модернизация линии ВЛ - 6 кВ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,44	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00				0,44		0,72						
3	Модернизация линии КЛ -0,4 кВ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,04	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00				0,00				0,04		0,06						
	Подстанции, в т.ч.	33,40	0,00	0,00	0,00	5,01	0,00	0,00	0,00	8,35	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	10,02	0,00	0,00	0,00	20,64	2,96	0,00	0,00	17,60	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	-14,85	0,00	0,00	0,00	17,76	2,96	0,00	0,00					
1	Замена оборудования ТП, установка ЩО-70 установка КСО	33,40				5,01				8,35				10,02				10,02				2,77	0,00	0,00		17,60				0,13				-14,85				-0,11	0,00							
2	Строительство КТПН до 250 кВА	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00				7,19	0,50	0,00		0,00				0,00				0,00				7,19	0,50							
3	Строительство КТПН до 400 кВА	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00				1,71	1,20	0,00		0,00				0,00				0,00				1,71	1,20							
4	Строительство КТПН до 630 кВА	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00				0,00				8,98	1,26	0,00		0,00				0,00				0,00				8,98	1,26							
1.2	Объекты, не входящие в смету строек, в т.ч.	2,37	0,00	0,00	6,00	0,36	0,00	0,00	2,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1	Автотранспорт	2,37			6,00	0,36			2,00	0,59			0,00	0,71				0,71				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00								0,00								
2.	Строительство и развитие сетей	3,98	0,80	4,19	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,98	0,20	1,05	0,00	0,81	0,40	2,10	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.	Электрические линии, в т.ч.	2,68	0,00	4,19	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	1,05	0,00	0,81	0,00	2,10	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Строительство ВЛ - 6 кВ	2,68		4,19		0,40		0,00		0,66		1,05		0,81		2,10		0,81		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00								
	Строительство ВЛ - 0,4 кВ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00								
1	Строительство КЛ - 6 кВ	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				0,00		0,00		0,00								
2.2.	Подстанции, в т.ч.	1,31	0,80	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,33	0,20	0,00	0,00	0,39	0,40	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1	Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР; Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М"	1,31	0,80			0,20	0,00			0,33	0,20			0,39	0,40			0,39	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00								
2	Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт) для многодетных семей от ПС "РЦ", ПС "Горка", ПС "М"	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00								
3.	Новое строительство (за счет платы по технологическому присоединению)	141,85	9,60	23,17	0,00	21,28	4,10	9,76	0,00	35,47	2,40	5,79	0,00	42,55	3,01	6,32	0,00	42,55	0,60	1,30	0,00	79,47	16,92	30,70	0,00	26,44	4,10	14,65	0,00	1,66	0,00	2,66	0,00	35,91	11,08	22,40	0,00	15,46	1,74	-9,01	0,00					
	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в т.ч.:																																													
3.1.	Электрические линии, в т.ч.	109,42	0,00	23,17	0,00	15,52	0,00	9,76	0,00	25,86	0,00	5,79	0,00	31,04	0,00	6,32	0,00	31,04	0,00	1,30	0,00	32,45	0,00	30,70	0,00	19,76	0,00	14,65	0,00	1,06	0,00	2,66	0,00	0,93	0,00	22,40	0,00	10,70	0,00	-9,01	0,00					
1	Строительство ВЛ-6 кВ	14,69		9,20		2,17		3,15		3,62		2,30		4,49		3,05		4,41		0,70		0,70		4,91		0,14		0,21		0,43		1,65		0,22		4,79		-0,09		-1,74						
2	Строительство ВЛ - 0,4 кВ	17,42		3,51		2,57		1,24		4,28		0,88		5,34		1,39		5,23		0,00		1,90		5,97		0,75		1,94		0,00		0,65		1,01		5,07		0,14		-1,69						
3	Строительство КЛ -6 кВ	50,76		2,88		7,49		1,52		12,48		0,72		15,57		0,64		15,22		0,00		17,71		11,20		11,27		7,13		0,04		0,00		-0,01		7,13		6,41		-3,06						
4	Строительство КЛ - 0,4 кВ	26,53		7,58		3,91		3,84		6,53		1,90		8,13		1,25		7,96		0,60		12,14		8,62		7,60		5,37		0,59		0,36		-0,29		5,41		4,24		-2,52						
3.2.	Подстанции, в т.ч.	38,39	9,60	0,00	0,00	5,76	4,10	0,00	0,00	9,61	2,40	0,00	0,00	11,51	3,01	0,00	0,00	11,51	0,60	0,00	0,00	46,01	16,92	0,00	0,00	6,68	4,10	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	34,98	11,08	0,00	0,00	3,75	1,74	0,00	0,00					
1	Строительство КТПН до 100 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт.	0,87	0,20			0,13	0,00			0,22	0,05			0,26	0,15			0,26	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,35	0,00			-0,35	0,00			0,00	0,00							
2	Строительство КТПН до 250 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; объекты перспективного строительства от ПС "РЦ", ПС "Энергомаш"; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт.	2,30	1,00			0,34	0,00			0,57	0,25			0,70	0,50			0,69	0,25			0,01	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			7,20	0,50			-7,19	-0,50							

3	Строительство КТПН-400 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью до 15 кВт; прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ".	4,50	1,60			0,66	0,80			1,11	0,40			1,38	0,40			1,35	0,00			5,78	2,40			1,71	0,80			0,08	0,00			0,91	0,80			3,08	0,80							
4	Строительство КТПН-630 кВА в т.ч. ПИР: Малоэтажное строительство (до 15 кВт); прочие объекты мощностью от 15 до 150 кВт; прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "СМР"; Объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "Интурист", ПС "Эмальзавод".	1,58	1,30			0,24	0,00			0,39	0,33			0,48	0,63			0,47	0,35			2,08	1,26			0,00	0,00			0,00	0,00			2,08	1,26			0,00	0,00							
5	Строительство КТПН-1000 кВА и более в т.ч. ПИР: Объекты перспективного строительства мощностью от 150 до 670 кВт от ПС "Городская", прочие объекты мощностью от 150 до 670 кВт; объекты перспективного строительства мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Парк Гайдара", ПС "СМР"; прочие объекты мощностью свыше 670 кВт от ПС "РЦ", ПС "Городская", ПС "Потока".	0,00	1,00			0,00	0,00			0,00	0,25			0,00	0,75			0,00	0,00			26,48	8,00			0,00	0,00			0,04	0,00			9,60	2,00			16,84	6,00							
6	Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 630 кВА в т.ч. ПИР	19,21	2,50			2,83	1,30			4,73	0,63			5,89	0,58			5,76	0,00			2,40	1,26			1,78	1,30			0,00	0,00			9,60	2,52			-8,98	-2,56							
7	Строительство 2-х трансформаторной ТП-6 кВ 1000 кВА в т.ч. ПИР.	9,92	2,00			1,46	2,00			2,44	0,50			3,05	0,00			2,97	0,00			9,26	4,00			3,19	2,00			0,13	0,00			5,94	4,00			0,00	-2,00							
3.3.	Реконструкция сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	###	0,00	0,00	0,00
1	Реконструкция ВЛ-0.4 кВ																					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00							
2	Реконструкция КЛ-6 кВ																					0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00							
3	Оборудование																					1,01	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			1,01	0,00							

Гл.бухгалтер _____ Т.В. Неверова

Нач-к ОТП и ПР _____ Д.М. Цай

Зам. директора по технической политике _____ Д.А. Ковзун